

Dodatok č.1

k zmluve o dielo, uzavretej medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Čechynce
Sídlo: Hlavná ulica 112/74, 951 07 Čechynce
zastúpený: Róbert Kupeček, starosta obce
IČO: 00 308 315
DIČ: 2021252750
Bankové spojenie: Primabanka Slovensko a.s.
číslo účtu v IBAN: SK24 5600 0000 0008 1612 7004
(ďalej len "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: INEX – Hausgarden s.r.o.
Sídlo: Lipová 978/12, Močenok 95131
Zastúpený: Ing. Henrich Bleho, konateľ
IČO: 44223722
DIČ: 2022638640
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu v IBAN: SK52 0200 0000 0024 7495 2459
(ďalej len "Zhotoviteľ")

nasledovne:

I.

Východiská

Dňa 23.11.2018 bola uzatvorená zmluva o dielo (ďalej „Zmluva“) na realizáciu diela „Výstavba nového detského ihriska v obci Čechynce“ medzi objednávatelom Obec Čechynce a zhotoviteľom INEX – Hausgarden s.r.o.. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 24.11.2018, teda prvým dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Ustanovenia zmluvy o dielo článku VII. Prevzatie diela a splnenie záväzku, bod 2. uvádzajú:

„Objednávateľ bez zbytočného odkladu zaháji preberacie konanie a Zhotoviteľ začne s realizáciou stavebných prác do 7 dní od účinnosti Zmluvy.“

S ohľadom na skutočnosť, že záväzok zhotoviteľa vykonať dielo do 30 dní odo dňa účinnosti Zmluvy nie je s ohľadom na klimatické podmienky (začiatok zimy s nemožnosťou vykonávania prác pri dodržaní projektom predpokladaných technologických postupov) splniteľný, zmluvné strany (účastníci zmluvy) sa dohodli na zmene ustanovení zmluvy.

II.

Predmet dodatku

1. Článok VII. Prevzatie diela a splnenie záväzku, bod 2.:

Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a Zhotoviteľ prevezme stavenisko na zhotovenie diela od Objednávateľa do 7 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Pokiaľ by odovzdanie staveniska zasiahlo do obdobia (zima), v ktorom nie je možné začať dielo vykonávať s použitím bežných technologických postupov, povinnosti Objednávateľa odovzdať stavenisko sa z dôvodov vyššej moci posunú do obdobia, kedy bude možné riadne vykonávanie diela. V takomto prípade Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na odovzdanie a prevzatie staveniska bez zbytočného odkladu potom, ako dôvody vyššej moci pominú.

Pre vylúčenie pochybností platí, že zhotovenie diela sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať najskôr vo februári a najneskôr v máji budúceho kalendárneho roka.


2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny.

III.

Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorých 5 dostane objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
2. Tento dodatok sa stáva platným dňom jeho podpisu druhou zo zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom po dni jeho zverejnenia.

V Čadce, dňa 29.11.2018



Objednávateľ:
Robert Kupec, starosta obce

V Čadce, dňa 29.11.2018



INEX - Hausgarden s.r.o.
Lipová 978/12, 951 31 Močenok
Mobil: 0907 647 028
IČO: 44 223 722
IČ DPH: SK2022638640

Zhotoviteľ: INEX – Hausgarden s.r.o.
Ing. Henrich Bleho, konateľ